令和 7 年度
与那原町公共下水道供用開始流域図
（汚水）

S=1/6,000

整備リスト 表1

令和 8 年 5月末 現在

NO	処理区名	全体計画区域面積 (ha)	認可計画区域面積 (ha)	整備区域面積 (供用開始) (ha)	整備率 (%)
1	与原第３処理分区 (NO.7 に流出)	15.00	15.00	13.89	92.6
2	与原第２処理分区 (NO.7-1 に流出)	10.30	10.30	10.30	100.0
3	与原第１処理分区 (NO.7-2 に流出)	13.70	13.70	13.54	98.8
4	浜田処理分区 (NO.7-3 に流出)	62.80	62.80	37.16	59.2
5	新島処理分区 (NO.8 に流出)	20.20	20.20	19.27	95.4
6	中島処理分区 (NO.8-1 に流出)	19.20	19.20	18.91	98.5
7	港処理分区 (NO.8-2 に流出)	20.10	20.10	19.48	96.9
8	マリンタウン第１処理分区 (NO.14 に流出)	67.80	67.80	67.80	100.0
9	マリンタウン第２処理分区 (NO.14-1 に流出)	14.30	14.30	0.00	0.0
10	板良敷処理分区 (NO.8-3 に流出)	28.20	28.20	17.39	61.7
11	当添処理分区 (NO.9-1 に流出)	23.60	23.60	19.70	83.5
	合　計	295.20	295.20	237.44	80.4

整備リスト　表2

令和 7年 3月末 現在

VP150	134.40m	0号　マンホール	2基
VP200	3,281.79m	1号　マンホール	898基
VP250	582.47m	2号　マンホール	29基
VP300	719.71m	3号　マンホール	3基
VU150	14,270.65m	1号レジン　マンホール	2基
VU200	31,258.46m	3号レジン　マンホール	2基
VU250	498.18m	リブ付塩ビ　マンホール	8基
VU300	111.46m	塩ビ　マンホール	802基
VM350	65.25m	整備マンホール総数	1,746基
HP250	1,514.78m		
HP350	213.96m		
HP450	27.56m		
PRP200	1,151.04m	A型　汚水桝	539基
HIVP100	202.56m	B型　汚水桝	23基
HIVP150	292.74m	塩ビ　汚水桝	2,809基
整備管路総延長	54,325.01m	整備桝総数	3,371基

略字名称
VP ― 硬質塩化ビニル管
VU ― 硬質塩化ビニル管
VM ― 硬質塩化ビニル管
HP ― コンクリートヒューム管
PRP ― リブ付硬質塩化ビニル管
HIVP ― 耐衝撃性硬質塩化ビニル管
A型　汚水桝 ― コンクリート2次製品（内径Φ500）
B型　汚水桝 ― コンクリート2次製品（内径Φ700）

凡例

- 計画区域境界線：295.20ha
- 流域下水道接続点マンホール　事業主体：沖縄県
- 隣接市町境界線
- 行政区域界

令和7年度整備面積（実績）

2.10ha

令和7年度3月末時点 整備済み面積（ha）

235.3 ha

令和8年度2月末時点 整備済み面積（ha）

237.4 ha

凡　例

令和7年度　新規（追加）区域

与那原町公共下水道台帳図		
事業名	与那原町公共下水道事業	
図種	公共下水道供用開始流域図（汚水）	
縮尺	図示	
製図年月		
与那原町上下水道課	図番	1